

Ficha de utilización de la torre

Torres de trabajo móviles según DIN EN 1004

Empresa instaladora:

Teléfono:

Fecha:

Lugar de montaje:

Cliente:

Torre N.º:

Teléfono:

Clase de carga:

2 (150 kg/m²)

3 (200 kg/m²)

Tipo de acceso:

A Escalera zanca

B Escalera peldaños

C Escalerilla inclinada

D Escalerilla vertical

Altura máxima plataforma de trabajo:

_____ m

Observaciones / Indicaciones adicionales de uso:



ATENCIÓN

No está permitido ejecutar cambios en la estructura sin autorización .

Las ruedas deben permanecer con el freno accionado excepto para desplazar la torre.

Torre apta para el uso

Firma

Autorizada por:

Fecha

Hoja de inspección

Torre: _____

		Sí	No
Componentes estructurales	Sin daño apreciable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruedas	Adecuada capacidad de carga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provistas de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diseño	Existencia de diagonales de arriostre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Juntas entre marcos aseguradas con pasador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plataformas	Existen plataformas de acceso entre niveles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesos	Incluye escaleras de acceso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección	Doble barandilla de protección en zonas de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos	Colocación del lastre según instrucciones de montaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anchura	Adecuar la altura máxima a las instrucciones del montaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones / Comentarios:

Inspección

Inspeccionado por:

Autorizado por:

Fecha y firma

Fecha y firma